

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей результативности использования субсидии в 2018 году в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» мероприятия по реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности» Государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области за I квартал 2018г. администрации муниципального образования «Гатчинский муниципальный район»

таблица 1

№ п/п	Наименование целевого показателя результативности по объекту "Благоустройство территории, дер.Истинка: внутриплощадочные проезды, ливневая канализация", в том числе проектные работы (I этап)	Единица измерения (мест, проц., чел., компл., ед. и т.д.)	Год	Значение целевого показателя результативности			
				На начало 2018 г.	На конец 2018г. в случае не предоставления субсидии	На конец 2018г. после использования субсидии (плановое)	За I квартал 2018г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обеспеченность населения внутриплощадочными проездами, ливневой канализацией	%	2018	80	80	100	80
2	Протяженность построенной дорожной сети	м	2018	1950,06	1950,06	1950,06	1950,06
3	Протяженность построенных инженерных сетей	м	2018	1912,0	1912,0	1912,0	1912,0

И.о. главы администрации
Гатчинского муниципального района

Р.О. Дерендяев

Заместитель главы администрации

В.А. Норкин



Директор МКУ «С К и Р КХ и С»

С.Н. Кононов

