**ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Гатчинский муниципальный район Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01.12. 2016 года**

| №,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр.11-15 Прилож. № 1): Ввод мощностей в 2016 году: кол-во единиц дор.террит-й, проездов | Ввод мощностей в 2016 году: кв.м | Ввод мощностей в 2016 году: км/ пог.м | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда: ЛО | в том числе за счет средств дорожного фонда: МО | Выполнено: Ввод мощностей: кол-во единиц дор.террит-й, проездов | Ввод мощностей: кв.м | Ввод мощностей: км/ пог.м | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда: ЛО | в том числе за счет средств дорожного фонда: МО | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО): Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда: ЛО | в том числе за счет средств дорожного фонда: МО | Остаток средств: Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда: ЛО | в том числе за счет средств дорожного фонда: МО | Причины неиспольз. оваия средств |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | X | 36292 | 3,580 | 49 726 828,00 | 46 931 151,33 | 2 794 876,67 | X | 6042 | 1,130 | 5718127,69 | 5146384,33 | 571743,36 | 5718127,69 | 5146384,33 | 571743,36 | 43 983 966,00 | 41 784 767,00 | 2 199 199,00 | |
| | в том числе по мероприятиям: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО: | X | X | X | 955 200,00 | 907 440,00 | 47 760,00 | X | X | X | 955200,00 | 907440,00 | 47760,00 | 955200,00 | 907440,00 | 47760,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Работы выполнены. |
| | из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: | X | X | X | 955 200,00 | 907 440,00 | 47 760,00 | X | X | X | 955200,00 | 907440,00 | 47760,00 | 955200,00 | 907440,00 | 47760,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Работы выполнены |
| | в том числе по объектам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги местного значения Гатчинского муниципального района "Подъезд к г.Гатчина" | X | X | X | 955 200,00 | 907 440,00 | 47 760,00 | X | X | X | 955200,00 | 907440,00 | 47760,00 | 955200,00 | 907440,00 | 47760,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Работы выполнены. |
| 1.1.2 | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к городу Гатчина" по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина | X | 30250 | 2,450 | 43 983 966,00 | 41 784 767,00 | 2 199 199,00 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 983 966,00 | 41 784 767,00 | 2 199 199,00 | Работы выполнены на 30% |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ВСЕГО: | X | 6042 | 1,130 | 4786862,00 | 4 238 944,33 | 547 917,67 | X | 6042 | 1,130 | 4762927,69 | 4238944,33 | 523983,36 | 4762927,69 | 4238944,33 | 523983,36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт, всего: | X | 6042 | 1,130 | 4786862,00 | 4238944,33 | 547917,67 | X | 6042 | 1,130 | 4762927,69 | 4238944,33 | 523983,36 | 4762927,69 | 4238944,33 | 523983,36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | в том числе по объектам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр.11-15 Прилож. № 1) | | | | | | Выполнено | | | | | | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) | | | Остаток средств | | | Причины неиспользования средств |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ввод мощностей в 2016 году | | | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда: | | Ввод мощностей | | | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда: | | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда: | | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда: | | |
| | | [illegible] | кв.м | км/ пог.м | | ЛО | МО | [illegible] | кв.м | км/ пог.м | | ЛО | МО | | ЛО | МО | | ЛО | МО | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2.1.1. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования "Подъезд к д.Старые Черницы", протяжённостью 0,638 км., шириной 6 п.м., площадью 3828 кв.м." | X | 3828 | 0,638 | 2871090,00 | 2540190,37 | 330899,63 | X | 3828 | 0,638 | 2856734,10 | 2540190,37 | 316543,73 | 2856734,10 | 2540190,37 | 316543,73 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Работы выполнены. |
| 2.2.2. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования "Подъезд к д.Новая", протяжённостью 0,492 км, шириной 4.5 п.м., площадью 2214 кв.м. | X | 2214 | 0,492 | 1915772,00 | 1698753,96 | 217018,04 | X | 2214 | 0,492 | 1906193,59 | 1698753,96 | 207439,63 | 1906193,59 | 1698753,96 | 207439,63 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Рабаты выполнены. |

**Администрация Гатчинского муниципального района Ленинградской области**

И.о. главы администрации _____ Дерендяев Р.О.

Заместитель главы администрации _____ Носков И.В.

Председатель комитета финансов _____ Орехова Л.И.

Директор МКУ "СК и РКХ и С" _____ Кононов С.Н.

Главный бухгалтер МКУ "СК и РКХ и С" _____ Лабырь С.С.

КОПИЯ [illegible] НА